

Số: 24/9 /QĐ-UBND

Đắk Glong, ngày 17 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án công trình hoàn thành công trình:
Nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Quảng Khê

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK GLONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3233a/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND huyện Đắk Glong, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Quảng Khê;

Theo đề nghị của Chủ đầu tư tại Tờ trình số 19/TTr-KTHT ngày 29/3/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Glong và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm tra số 51/QT-TCKH ngày 16/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Công trình: Nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trung tâm xã Quảng Khê.
2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk Glong.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

4. Đơn vị thi công: Công ty TNHH D&G Đắc Nông.

5. Ngày khởi công, hoàn thành:

- Thời gian khởi công: 24/12/2019.

- Thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng: 31/12/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nguồn vốn	Tổng dự toán được duyệt (điều chỉnh)	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5=3-4
Tổng số	642.068.000	608.991.000	601.625.000	7.366.000
Sự nghiệp kiến thiết thị chính	642.068.000	608.991.000	601.625.000	7.366.000

2. Chi phí đầu tư:

ĐVT: Đồng

Nội dung		Tổng dự toán được duyệt (điều chỉnh)	Chi phí đầu tư được quyết toán
1		2	3
Tổng số		642.068.000	608.991.000
1	Chi phí xây dựng	524.667.000	508.900.000
2	Chi phí QLDA	14.497.000	14.062.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	83.097.000	82.543.000
4	Chi phí khác	19.807.000	3.486.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế (đồng)	Giá trị quy đổi (đồng)	Giá trị thực tế (đồng)	Giá trị quy đổi (đồng)
1	2	3	4	5
Tổng số	608.991.000			
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	608.991.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)
Tổng số	608.991.000	Được quyết toán
Sự nghiệp kiến thiết thị chính	608.991.000	Được quyết toán

b. Tình hình công nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán:

Tổng các khoản thanh toán và công nợ tính đến ngày 29/3/2021 là:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 7.366.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm)

c. Chủ đầu tư Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

d. Sau khi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc giải quyết công nợ và làm thủ tục tất toán tài khoản đầu tư công trình.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động
1	2	3
Tổng số	608.991.000	0
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Glong	608.991.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

a. Đơn vị quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán.

b. Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả lựa chọn nhà thầu: Chịu trách nhiệm về tính đúng đắn đối với khối lượng; tính phù hợp của đơn giá trong kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND xã Quảng Khê;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH



Trần Nam Thuận

Phụ lục

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2119 /QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
				Phải trả	Phải thu	
				5	6	
	2	3	4	5	6	7
		608.991.000	601.625.000	7.366.000	0	
01	Chi phí thi công xây dựng	508.900.000	508.900.000	0	0	
02	Chi phí quản lý dự án	14.062.000	14.062.000	0	0	
03	Chi phí lập báo cáo KTKT	65.604.000	65.604.000	0	0	
04	Chi phí lập HSYC, đánh giá HSDX	1.940.000	0	1.940.000	0	
05	Chi phí thẩm định HSYC, thẩm định KQ LCNT	1.940.000	0	1.940.000	0	
06	Chi phí giám sát thi công xây dựng	13.059.000	13.059.000	0	0	
07	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	3.486.000	0	3.486.000	0	

Trần Văn

NĐHC