

Số: 18 /KL-TTr

Đắk Nông, ngày 28 tháng 01 năm 2021

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuộc
Chương trình 30a huyện Đắk Glong

Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-TTr ngày 25/9/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuộc Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Đắk Glong; các công trình thuộc Chương trình 30a huyện Đắk Glong.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 04/12/2020 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 97/QĐ-TTr và ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Chánh Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Huyện Đắk Glong là huyện miền núi thành lập theo Nghị định số 82/2005/NĐ-CP ngày 27/6/2005 của Chính phủ về thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong - tỉnh Đắk Nông. Huyện gồm 07 xã trong đó 4 xã vùng III, với tổng diện tích tự nhiên là: 144.288 ha, dân số hiện nay của toàn huyện là: 39.249 người, trong đó đồng bào dân tộc tại chỗ chiếm 75%; 07/07 xã thuộc huyện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao (hộ nghèo khoảng 7.870 hộ/15.890 hộ chiếm 49,52%; hộ cận nghèo khoảng 1.720 hộ/15.890 hộ chiếm 10,82%).

Chương trình 30a là một trong 05 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, UBND huyện Đắk Glong là một trong những địa phương được Trung ương và UBND tỉnh quan tâm phân bổ vốn đầu tư theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Đắk Glong thuộc chương trình đã tạo điều kiện, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Việc thực hiện chức năng quản lý dự án của UBND huyện

UBND huyện Đắk Glong quản lý, chỉ đạo toàn diện và mọi mặt trong quá trình triển khai thực hiện dự án, giao đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (BQLDA&PTQĐ) huyện tham mưu UBND huyện trong việc phân bổ vốn, giao vốn cho các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư và

yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án hàng tháng, quý, năm.

Theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về Chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn 30a. Từ năm 2019 đến năm 2020 trên cơ sở các quyết định phân bổ vốn của UBND huyện Đắk Glong, BQLDA&PTQĐ và UBND xã Quảng Khê thực hiện đầu tư xây dựng 15 công trình với tổng mức đầu tư là 86.360.649.000 đồng, trong đó UBND xã Quảng Khê làm chủ đầu tư 01 công trình, tổng mức đầu tư là 1.548.081.000 đồng; BQLDA&PTQĐ huyện làm chủ đầu tư 14 công trình, tổng mức đầu tư là 84.812.568.000 đồng (*Chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo*). Đến thời điểm thanh tra, đã có 02/15 công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, được lập hồ sơ quyết toán, gồm (1) Công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng, BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong đã lập hồ sơ quyết toán trình Sở Tài chính với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 14.293.837.000 đồng; (2) Công trình Đường giao thông bon K'Nur đoạn từ ngã 3 nhà thờ tới đầu dốc vũng xã Quảng Khê, Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Quảng Khê đã lập hồ sơ quyết toán trình Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đắk Glong với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 1.351.449.000 đồng. Còn lại 13/15 công trình đang thi công.

Qua kiểm tra cho thấy định kỳ các đơn vị chủ đầu tư không có báo cáo UBND huyện về tình hình triển khai thực hiện.

2. Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng của chương trình 30a

Vốn đã bố trí cho 15 công trình đến thời điểm thanh tra là 81.609.196.000 đồng (năm 2019: 54.741.000.000 đồng; năm 2020: 26.328.196.000 đồng), cụ thể:

STT	Vốn đã giao	BQLDA&PTQĐ huyện	BQL chương trình MTQG xã Quảng Khê	Tổng cộng
1	Năm 2019	53.741.000.000	1.000.000.000	54.741.000.000
	+ NSTW	53.741.000.000	1.000.000.000	54.741.000.000
	+ NSDP	-	-	-
	+ Vốn huy động	-	-	-
2	Năm 2020	25.780.115.000	548.081.000	26.328.196.000
	+ NSTW	20.350.000.000	-	20.350.000.000
	+ NSDP	2.884.115.000	-	2.884.115.000
	+ Vốn huy động	2.546.000.000	548.081.000	3.094.081.000
3=1+2	Tổng cộng	79.521.115.000	1.548.081.000	81.609.196.000

Handwritten signature

- Tại các công trình do BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong làm chủ đầu tư, tổng số vốn giao 2 năm 2019-2020 là 79.521.115.000 đồng, giải ngân 67.827.150.200 đồng, đạt 85% kế hoạch vốn, còn lại 11.693.964.800 đồng chưa giải ngân, cụ thể:

+ Năm 2019: Vốn được giao là 53.741.000.000 đồng, đã giải ngân 37.262.606.700 đồng, còn lại 16.478.393.000 đồng chuyển nhiệm vụ chi sang năm 2020.

+ Năm 2020: Số vốn giao là 42.258.508.000 đồng, trong đó ghi mới trong năm 2020: 25.780.115.000 đồng kế hoạch năm 2019 chuyển sang 16.478.393.000 đồng; đã giải ngân là 30.564.543.500 đồng/42.258.508.000 đồng, số vốn còn lại chưa giải ngân đến thời điểm thanh tra là 11.693.964.800 đồng. Thực tế số vốn chưa giải ngân là 9.147.964.800 đồng, còn 2.546.000.000 đồng là vốn huy động đóng góp nhưng BQLDA&PTQĐ huyện không thực hiện huy động đóng góp được theo kế hoạch.

- Tại công trình do Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Quảng Khê làm chủ đầu tư, tổng số vốn giao 2 năm 2019-2020 là 1.548.081.000 đồng, giải ngân 1.351.449.000 đồng, đạt 87% kế hoạch vốn, cụ thể:

+ Năm 2019: Vốn được giao là 1.000.000.000 đồng, thực hiện giải ngân là 1.351.449.000 đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương là 946.469.000 đồng, vốn huy động là 404.980.000 đồng.

+ Năm 2020 kế hoạch vốn được giao huy động dân đóng góp là 548.081.000 đồng, nhưng thực tế Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Quảng Khê huy động năm 2019 được 404.980.000 đồng và chỉ hết trong năm 2019.

(chi tiết có phụ lục số 01 kèm theo)

Vốn giải ngân thanh toán của các công trình là 69.178.599.200 đồng, VAT các nhà thầu phải nộp là 6.136.262.549 đồng, các nhà thầu đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng là 6.136.262.549 đồng, cụ thể:

STT	Nội dung	Giá trị thanh toán	VAT phải nộp	VAT đã nộp	VAT còn phải nộp
1	Chi phí xây dựng	62.773.205.384	5.706.655.035	5.706.655.035	-
2	Chi phí lắp đặt thiết bị	205.792.000	18.708.364	18.708.364	-
3	Chi phí tư vấn Khảo sát - Thiết kế	3.482.826.250	316.620.568	316.620.568	-
4	Chi phí tư vấn khảo sát địa chất	231.906.000	21.082.364	21.082.364	-
5	Chi phí tư vấn giám sát	805.158.400	73.196.218	73.196.218	-

6	Chi phí khác	1.679.711.166	0	0	
Tổng cộng		69.178.599.200	6.136.262.549	6.136.262.549	-

3. Việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình

3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Qua kiểm tra hồ sơ quá trình thực hiện đầu tư 14 công trình thuộc nguồn vốn 30a do BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong và 01 công trình do Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Quảng Khê làm chủ đầu tư cho thấy việc lập hồ sơ thiết kế - dự toán có tình trạng tính thừa khối lượng, áp dụng sai định mức, sai các chế độ .v.v. làm tăng giá trị gói thầu; công tác lập hồ sơ mời thầu, thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu không đúng quy định về đấu thầu, cụ thể:

- Tại 13/15 công trình chiếm 86,67% số công trình được kiểm tra, đơn vị tư vấn thiết kế tính thừa khối lượng, làm tăng giá trị gói thầu xây lắp với tổng giá trị tăng là **783.467.115** đồng.

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo)

- Tại công trình Đập thủy lợi thôn Tân Tiến xã Quảng Khê và công trình Nâng cấp sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng do BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong làm chủ đầu tư (*chiếm 13,33% số công trình được kiểm tra*), công tác chấm thầu thiếu chặt chẽ, nhà thầu áp dụng sai chế độ chi phí chung, áp dụng ca máy lớn hơn so với bảng công bố giá trị đơn giá nhân công ca máy được Sở Xây dựng công bố tại Công văn 1677/SXD-KT ngày 08/12/2016 về công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tổng giá trị chênh lệch tăng là **760.092.501** đồng.

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo)

- Tại 12 công trình¹ do BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong làm chủ đầu tư, hồ sơ mời thầu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tham gia xét thầu, thẩm định kết quả đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cá nhân ông Phan Thanh Vỹ - Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong đều ký tên tham gia thực hiện.

- Tại công trình Trường tiểu học Quảng Sơn, nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Buôn Ma Thuột, trong hồ sơ trúng thầu người ký đơn dự thầu là Phó Giám đốc Công ty (không có ủy quyền của Giám đốc Công ty) không phải người đại diện theo pháp luật mà hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu.

¹ Trường trung học cơ sở Chu Văn An; Nhà văn hóa xã Đắk Ha; Đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Đắk Sơn; Đập thủy lợi Làng Dao, xã Quảng Hòa; Nâng cấp, sửa chữa đường GT liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng; Đường giao thông liên xã Quảng Hòa - Đắk R'Măng; Đập thủy lợi thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê; Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng; Trường tiểu học Quảng Sơn; Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

- Tại 07 công trình², đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Buôn Ma Thuột; Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Vinh Nguyên Gia Nghĩa; Công ty TNHH MTV xây dựng Trí Nguyên liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Anh Hưng và Công ty CP Toàn Thịnh Phát Đắk Nông, Công ty CP Toàn Thịnh Phát Đắk Nông, Công ty TNHH Hồng Ngọc Phát Đắk Nông có hồ sơ dự thầu không đảm bảo về năng lực kinh nghiệm, năng lực về tài chính; tính hợp lệ về vật liệu, máy móc thiết bị, không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu nhưng vẫn trúng thầu (*Chi tiết có phụ lục số 03 kèm theo*).

3.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư

Qua kiểm tra hồ sơ thi công tại 15 công trình được đầu tư cho thấy việc thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng còn để xảy ra khuyết điểm, cụ thể:

- Công trình Đường giao thông liên xã Quảng Hòa - Đắk R'Măng, BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong là đơn vị quản lý dự án đã tạm ứng, thanh toán 155.581.000 đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT là **14.143.727** đồng.

- Công trình Nâng cấp sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng; Đập thủy lợi Làng Dao, xã Quảng Hòa, BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong là đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đã thanh toán 39.564.000 đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT là **3.596.727** đồng³.

- Về quyết toán vốn đầu tư: công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng, BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong đã lập hồ sơ quyết toán trình Sở Tài chính với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 14.293.837.000 đồng; đã thanh toán 13.925.000.000 đồng; còn **368.837.000** đồng thuộc nguồn huy động vốn đóng góp của nhân dân nhưng Chủ đầu tư là BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong chưa thực hiện huy động.

- Tại thời điểm ngày 16/10/2020, đối chiếu hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng so với khối lượng thực tế thi công phát hiện tại 9/14 công trình do BQLDA&PTQĐ huyện làm chủ đầu tư, việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng không đúng với khối lượng thực tế thi công, tổng giá trị nghiệm thu thanh toán chênh lệch tăng là **958.490.892** đồng⁴.

Theo văn bản giải trình số 545/BC-UBND ngày 15/12/2020 của UBND huyện Đắk Glong (*kèm theo hình ảnh thi công ngoài công trình*), đến thời điểm ngày 15/12/2020, UBND huyện đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện khắc phục các hạng mục thi công thiếu khối lượng đã được thanh tra chỉ ra tại

² Đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Đắk Som; Nâng cấp, sửa chữa đường GT liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng; Đường giao thông liên xã Quảng Hòa - Đắk R'Măng; Đập thủy lợi thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê; Trường tiểu học Quảng Sơn; Nhà văn hoá xã Đắk Som; Trường mẫu giáo Hoà Mĩ

³ Nâng cấp sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng: **2.396.545đ**; Đập thủy lợi Làng Dao, xã Quảng Hòa: **1.200.182đ**.

⁴ Trường trung học cơ sở Chu Văn An **14.617.246đ**, Nhà văn hóa xã Đắk Ha **17.939.229đ**, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du **12.705.877đ**, Trường tiểu học Nguyễn Trãi xã Đắk Ha **7.971.217đ**, Đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Đắk Som **529.167.814đ**, Đường giao thông liên xã Quảng Hòa - Đắk R'Măng **144.736.715đ**, Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng **105.333.552đ**, Trường tiểu học Quảng Sơn **75.177.769đ**, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi **51.143.986đ**.

hư

2/9/14 công trình là: Đường giao thông liên xã Quảng Hòa – Đắk R'Măng và Đường giao thông liên xã Đắk R'Măng – Đắk Som, tổng giá trị khắc phục tại 02 công trình⁵ nêu trên là **475.149.703** đồng. Qua xem xét việc giải trình có cơ sở, Thanh tra tỉnh xác định giá trị sai phạm còn là **483.341.189** đồng.

(Chi tiết có Phụ lục 02 kèm theo)

III. KẾT LUẬN

1. Về ưu điểm

Thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, UBND huyện Đắk Glong căn cứ vào nguồn vốn được phân bổ đã triển khai thực hiện kịp thời các dự án công trình; các công trình được đầu tư trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là người dân tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn.

2. Về khuyết điểm

2.1. UBND huyện Đắk Glong

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án của chương trình chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện, tình trạng BQLDA&PTQĐ huyện xảy ra nhiều sai phạm trong công tác lập, phê duyệt dự toán, làm tăng giá trị gói thầu; nhà thầu thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được nghiệm thu đúng, đủ và thanh toán. Đặc biệt công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; xét thầu và thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu vi phạm quy định của Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành, không đúng theo yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu, ngoài trách nhiệm của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong có trách nhiệm của UBND huyện Đắk Glong giai đoạn 2019 - 2020 trong quản lý, kiểm tra, giám sát đơn vị thuộc quyền quản lý.

2.2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong

- Công tác kiểm tra, giám sát việc khảo sát lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật thi công, dự toán chưa đảm bảo, nhà thầu tư vấn tính thừa khối lượng **783.486.115** đồng là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; khoản 1, 2 Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng *(Chi tiết tại Phụ lục số 02)*

Khuyết điểm trên thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán, đơn vị thẩm định là Phòng Kinh tế hạ tầng và BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong, giai đoạn năm 2019-2020.

- Tại công trình Đập thủy lợi Tân Tiến xã Quảng Khê và Công trình Nâng cấp sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng, việc áp dụng

⁵ Công trình: Đường GT liên xã Quảng Hòa – Đắk R'Măng, giá trị 144.736.000đ và Đường GT liên xã Đắk R'Măng – Đắk Som, giá trị 330.412.988đ.

định mức chi phí chung, đơn giá ca máy, nhân công nhiều hơn so với định mức và giá công bố tại Công văn số 1677/SXD-KT ngày 08/12/2016 của Sở Xây dựng về công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị **760.092.501** đồng. UBND huyện Đắk Glong giải trình, theo quy định tại Điểm a Mục 1 Điều 33 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: “*Nhà thầu thi công có quyền quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác liên quan khác khi xác định giá dự thầu* ”. Thanh tra tỉnh tiếp thu giải trình. Tuy nhiên, chủ đầu tư là BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc yêu cầu nhà thầu làm rõ việc áp dụng các định mức và chi phí trong lập đơn giá dự thầu lớn hơn quy định nhà nước, gây lãng phí trong đầu tư.

Khuyết điểm trên trách nhiệm chính thuộc về Tổ chuyên gia xét thầu tại 02 công trình nêu trên, trách nhiệm chủ đầu tư là BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong, giai đoạn năm 2019-2020.

- Việc ông Phan Thanh Vỹ - Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện ký trong hồ sơ mời thầu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; xét thầu, thẩm định kết quả đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại 12/14 công trình do BQLDA&PTQĐ huyện làm chủ đầu tư là không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, thuộc hành vi bị cấm được nêu trong hồ sơ mời thầu, không đảm bảo tính công bằng minh bạch trong đấu thầu.

- Nhà thầu không đảm bảo về năng lực kinh nghiệm, năng lực về tài chính, hồ sơ dự thầu không đảm bảo tính hợp lệ về vật liệu, máy móc thiết bị, không đáp ứng Hồ sơ mời thầu nhưng được xét trúng thầu là không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Đồng thời là hành vi bị cấm được nêu trong hồ sơ mời thầu, không đảm bảo tính công bằng minh bạch trong đấu thầu.

Khuyết điểm trên trách nhiệm thuộc về ông Phan Thanh Vỹ, giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong và Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu tại các công trình có sai phạm theo kết quả thanh tra.

- BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong được giao làm Chủ đầu tư, trực tiếp quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu không thuộc đối tượng kê khai nộp thuế GTGT 10% nhưng Chủ đầu tư thanh toán số thuế GTGT **17.740.454** đồng là không đúng với quy định Luật quản lý thuế.

- Trong kế hoạch vốn đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm huy động vốn nhân dân đóng góp là **2.546.000.000** đồng, tuy nhiên chủ đầu tư chưa thực hiện huy động vốn dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản số tiền **368.837.000** đồng tại công trình Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng.

Sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Kế toán, Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong.

- Công tác nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công tại 9/14 công trình do BQLDA&PTQĐ huyện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị nghiệm thu thanh toán chênh lệch tăng **958.490.892** đồng là không đúng quy định tại Điều 33, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Sau khi kiểm tra, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khắc phục giá trị **475.149.703** đồng, còn lại giá trị sai phạm là **483.341.189** đồng. *(Chi tiết tại Phụ lục số 02).*

Sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong, cán bộ quản lý trực tiếp các công trình giai đoạn 2019-2020, các đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị thi công liên quan đến các công trình (có các đơn vị tư vấn, thi công kèm theo).

2.3. UBND xã Quảng Khê

Công tác khảo sát lập hồ sơ thiết kế, tính khối lượng, lập dự toán chưa đảm bảo, việc tính thừa khối lượng, áp dụng sai định mức trong lập dự toán làm tăng giá trị xây lắp với giá trị là **37.634.618** đồng là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; khoản 1, 2 Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế và Kế toán, Trưởng ban BQL Chương trình mục tiêu quốc gia xã Quảng Khê.

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Tổng giá trị sai phạm theo kết luận nêu trên là 2.502.050.508 đồng, sau khi UBND huyện Đắk Glong giải trình, căn cứ tính chất, mức độ sai phạm, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 19/01/2021 về việc thu hồi khoản tiền **793.381.678** đồng do BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong thanh toán khối lượng sai trong thiết kế và thực tế thi công tại 9/14 công trình⁶ thuộc Chương trình 30a huyện Đắk Glong. Yêu cầu UBND huyện Đắk Glong chỉ đạo BQLDA&PTQĐ huyện, UBND xã Quảng Khê giảm trừ 473.270.708 đồng khi lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành *(Chi tiết kèm theo Phụ lục số 02)*. Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 19/01/2021 của Thanh tra tỉnh, ngày 22/01/2021 liên danh Công ty CPXD Đắk Lắk và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Khang Việt Phát đã nộp 161.638.911 đồng vào tài

⁶ Nhà văn hóa xã Đắk Ha với giá trị 41.586.324 đồng, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du với giá trị là 117.940.172 đồng, Trường tiểu học Nguyễn Trãi xã Đắk Ha với giá trị 26.744.067 đồng, Đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Đắk Som với giá trị 198.754.826 đồng, Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng huyện Đắk Glong (Lý trình Km0+00 -Km18+00) với giá trị là 161.638.911 đồng, Trường tiểu học Quảng Sơn với giá trị là 145.382.986 đồng, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi với giá trị là 69.359.986 đồng, Nhà văn hóa xã Đắk Som với giá trị 17.220.000 đồng, Trường mẫu giáo Hòa Mi xã Quảng Sơn với giá trị là 14.754.406 đồng,

khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Đắk Nông. Số tiền thu hồi tại Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 19/01/2021 còn chưa thực hiện nộp là 631.742.767 đồng.

V. KIẾN NGHỊ

1. Công an tỉnh

Ông Phan Thanh Vỹ - Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong ký trong hồ sơ mời thầu, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; xét thầu, thẩm định kết quả đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại 12/14 công trình do BQLDA&PTQĐ huyện làm chủ đầu tư, không đúng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, thuộc hành vi bị cấm được nêu trong hồ sơ mời thầu; có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT- VKSNDTC - BCA - BQP - TTCP ngày 18/10/2018 của Liên Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Bộ Quốc phòng - Thanh tra Chính phủ về Quy định phối hợp giữa cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát và cơ quan Thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện qua hoạt động thanh tra. Thanh tra tỉnh trao đổi thông tin, đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông xem xét, xác minh làm rõ trách nhiệm ông Phan Thanh Vỹ - Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong đối với hành vi sai phạm nêu trên.

2. UBND huyện Đắk Glong

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, tham mưu UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân số tiền **2.546.000.000** đồng để bổ sung vốn, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Yêu cầu BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong, UBND xã Quảng Khê, UBND các xã khi được giao làm chủ đầu tư dự án công trình tăng cường soát xét năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án và thi công trong việc giao thầu, ký kết hợp đồng. Chấn chỉnh công tác xét thầu đảm bảo đúng quy định Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát chất lượng và quản lý khối lượng trong thi công, nghiệm thu, thanh toán.

- Yêu cầu BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong, Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Quảng Khê tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm kết luận thanh tra đã nêu để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, theo thẩm quyền phân cấp.

3. Yêu cầu Ban QLDA & PTQĐ huyện Đắk Glong

- Chịu trách nhiệm và đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu xây dựng thực hiện nộp số tiền **631.742.767** đồng (sau khi trừ số tiền đã nộp là 161.638.911 đồng) theo Quyết định số 08/QĐ-TTr ngày 19/01/2021 của Thanh tra tỉnh trước ngày 31/3/2021. Quá thời hạn trên chưa thực hiện, các nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư chịu trách nhiệm về các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

- Thoái trả ngân sách Nhà nước số tiền **17.740.454** đồng do đã thanh toán thuế GTGT 10% không đúng quy định.

- Tiến hành giảm trừ khối lượng khi quyết toán, thanh toán cho các nhà thầu tại những công trình có sai phạm về khối lượng và những khoản chi phí không đúng quy định theo kết luận thanh tra số tiền là **435.792.008** đồng.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục số 02)

- Tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân để xảy ra các khuyết điểm kết luận thanh tra nêu.

4. Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã Quảng Khê

- Tiến hành giảm trừ khối lượng khi quyết toán, thanh toán tại công trình được giao làm chủ đầu tư có sai phạm theo kết luận thanh tra **37.634.618** đồng *(Chi tiết kèm theo Phụ lục số 02)*.

- Tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân để xảy ra các khuyết điểm theo kết luận thanh tra./.

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- TTCP (Cục II) (Báo cáo);
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Đắk Glong;
- UBND huyện Đắk Glong;
- BQLDA&PTQĐ huyện Đắk Glong;
- UBND xã Quảng Khê;
- Phòng NV 1, Phòng NV 3, Đoàn TTr 97;
- Lưu: VT.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Lương Hồng Hà

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
THANH TRA TỈNH

Phụ lục số 01

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN, GIÁ TRỊ GIẢI THỰC HIỆN, GIÁ TRỊ THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30A
HUYỆN ĐẮK GLONG

(Kèm theo Kết luận số 18 /KL-TTr ngày 28 / 01 /2021 của Thanh tra tỉnh)

ĐVT: đồng

TT	Tên dự án	Thời gian khởi công	Thời gian hoàn thành/ dự kiến hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn giao			Giải ngân vốn	Tỷ lệ	Giá trị đề nghị quyết toán
					Tổng số	Vốn giao năm 2019	Vốn giao năm 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6	11
I	Dự án do BQLDA&PTQĐ huyện làm chủ đầu tư			84.812.568.000	79.521.115.000	53.741.000.000	25.780.115.000	67.827.150.200	85%	14.293.837.000
1	Đường giao thông liên xã Quảng Hòa-Đắk R' Măng, huyện Đắk Glong (lý trình Km0+0-Km3+300)	16/10/2019	420 ngày	6.850.000.000	6.484.115.000	4.500.000.000	1.984.115.000	6.072.811.000	94%	
2	Đường giao thông liên xã Đắk R' Măng-Đắk Som (Đoạn nối tiếp: Lý trình Km23+00-Km24+500)	30/12/2019	300 ngày	4.450.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000	3.568.257.000	89%	
3	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng huyện Đắk Glong (Lý trình Km0+00-Km 18+00)	30/12/2019	30/10/2020	14.870.000.000	14.370.000.000	9.000.000.000	5.370.000.000	13.925.000.000	97%	14.293.837.000
4	Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong (lý trình Km0+00-Km27+00)	30/12/2019	300 ngày	14.800.000.000	14.300.000.000	9.000.000.000	5.300.000.000	11.772.832.400	82%	
5	Đập thủy lợi Làng Dao, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong	30/12/2019	360 ngày	4.550.000.000	4.100.000.000	3.000.000.000	1.100.000.000	2.718.770.000	66%	
6	Đập thủy lợi thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê	30/12/2019	350 ngày	5.500.000.000	4.950.000.000	3.500.000.000	1.450.000.000	3.987.103.000	81%	
7	Nhà văn hóa xã Đắk Som	30/12/2019	300 ngày	2.000.000.000	1.800.000.000	1.300.000.000	500.000.000	1.740.000.000	97%	
8	Nhà Văn hóa xã Đắk Ha	30/12/2019	300 ngày	2.000.000.000	1.800.000.000	1.300.000.000	500.000.000	1.740.000.000	97%	
9	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Đắk Ha. Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng (2 tầng)	30/12/2019	350 ngày	3.650.000.000	3.300.000.000	2.000.000.000	1.300.000.000	3.190.000.000	97%	
10	Trường mẫu giáo Họa Mi, xã Quảng Sơn. Hạng mục nhà âm nhạc, thể chất, y tế và nhà bảo vệ	30/12/2019	300 ngày	1.980.000.000	1.800.000.000	1.500.000.000	300.000.000	1.703.061.000	95%	

TT	Tên dự án	Thời gian khởi công	Thời gian hoàn thành/ dự kiến hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn giao			Giải ngân vốn	Tỷ lệ	Giá trị đề nghị quyết toán
					Tổng số	Vốn giao năm 2019	Vốn giao năm 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/6	11
11	Trường THCS Chu Văn An, xã Đắk Ha. Hạng mục phòng học bộ môn âm nhạc + thiết bị dạy học, tiếng anh, phòng thực hành thí nghiệm hóa, lý, sinh, thư viện trường	30/12/2019	360 ngày	5.850.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000	2.000.000.000	3.518.799.000	64%	
12	Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Đắk Som. Hạng mục: nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng (phòng âm nhạc, tin học + thiết bị dạy học), mỹ thuật, thư viện và phòng y tế + cổng tường rào và nhà bảo vệ	30/12/2019	350 ngày	5.690.000.000	5.190.000.000	4.000.000.000	1.190.000.000	4.483.808.000	86%	
13	Trường tiểu học Quảng Sơn; hạng mục: Nhà đa năng, nhà lớp học 06, 2 tầng. Phòng âm nhạc + thiết bị dạy học, tin học+ thiết bị dạy học, mỹ thuật, thư viện	30/12/2019	360 ngày	6.485.568.000	6.100.000.000	4.100.000.000	2.000.000.000	4.559.510.000	75%	
14	Trường THCS Nguyễn Du; hạng mục: nhà hiệu bộ, nhà đa năng, phòng học bộ môn	30/12/2019	300 ngày	6.137.000.000	5.827.000.000	4.041.000.000	1.786.000.000	4.847.198.800	83%	
II	Dự án do UBND xã Quảng Khê làm chủ đầu tư			1.548.081.000	1.548.081.000	1.000.000.000	548.081.000	1.351.449.000	87%	1.351.449.000
1	Đường giao thông bon K'Nur đoạn từ ngã 3 nhà thờ tới đầu dốc vông xã Quảng Khê	09/10/2019	28/10/2019	1.548.081.000	1.548.081.000	1.000.000.000	548.081.000	1.351.449.000	87%	1.351.449.000
Tổng cộng				86.360.649.000	81.069.196.000	54.741.000.000	26.328.196.000	69.178.599.200	85%	15.645.286.000

**BẢNG TỔNG HỢP SAI PHẠM QUA THANH TRA CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH 30A HUYỆN ĐẮK GLONG**

(Kèm theo Kết luận số 18 /KL-TTr ngày 28/ 01/2021 của Thanh tra tỉnh)

ĐVT: đồng

I	Các công trình thuộc Chương trình 30a	Tên đơn vị thi công	Giá trị xây lắp	Giá trị sai phạm				Tiếp thu giải trình của UBND huyện Đắk G'Long	Kiến nghị xử lý	
				Sai khối lượng (thiết kế tính thừa, trùng lắp)	Sai đơn giá (chế độ, ĐM)	Thi công thiếu khối lượng so với dự toán	Tổng cộng		Giá trị thu hồi	Giá trị giảm trừ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK GLONG			745.832.497	760.092.501	958.490.892	2.464.415.890	1.235.242.204	793.381.678	435.792.008
1	Đập thủy lợi Làng Dao, xã Quảng Hòa	Công ty TNHH XD Buôn Ma Thuột	3.622.805.000	113.952.180	-	-	113.952.180	-		113.952.180
2	Đập thủy lợi thôn Tân Tiên, xã Quảng Khê	Công ty TNHH Hồng Ngọc Phát Đắk Nông	4.456.378.000	175.466.652	353.627.501	-	529.094.153	353.627.501		175.466.652
3	Đường giao thông liên xã Quảng Hòa - Đắk R'Măng	Công ty Cổ phần Toàn Thịnh Phát Đắk Nông	5.541.434.000	-	-	144.736.715	144.736.715	144.736.715	-	-
4	Đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Đắk Som	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Anh Hưng và Công ty Cổ phần Toàn Thịnh Phát Đắk Nông	3.584.560.000	-	-	529.167.814	529.167.814	330.412.988	198.754.826	-
5	Nâng cấp sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng	Công ty TNHH Hồng Ngọc Phát Đắk Nông	13.399.820.000	112.217.258	406.465.000	-	518.682.258	406.465.000	-	112.217.258
6	Nhà văn hóa xã Đắk Ha	Công ty TNHH xây dựng Trí Tâm	1.489.052.091	23.647.095		17.939.229	41.586.324	-	41.586.324	

I	Các công trình thuộc Chương trình 30a	Tên đơn vị thi công	Giá trị xây lắp	Giá trị sai phạm				Tiếp thu giải trình của UBND huyện Đắk G'Long	Kiến nghị xử lý	
				Sai khối lượng (thiết kế tính thừa, trùng lắp)	Sai đơn giá (chế độ, ĐM)	Thi công thiếu khối lượng so với dự toán	Tổng cộng		Giá trị thu hồi	Giá trị giảm trừ
7	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi xã Đắk Ha	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng DTP	2.754.913.204	19.119.486	-	7.624.581	26.744.067	-	26.744.067	
8	Trường THCS Chu Văn An xã Đắk Ha	Công ty CP Trường Nhật	4.537.379.791	19.538.672		14.617.246	34.155.918	-	-	34.155.918
9	Trường THCS Nguyễn Du xã Quảng Khê	Công ty TNHH Hồng Ngọc Phát Đắk Nông	5.244.324.000	105.190.172	-	12.750.000	117.940.172	-	117.940.172	
10	Nhà văn hóa xã Đắk Som	Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Vinh Nguyên	1.670.526.000	17.220.000	-	-	17.220.000	-	17.220.000	
11	Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xã Đắk Som	Công ty THHH Hồng Ngọc Phát Đắk Nông	4.446.235.000	18.216.000	-	51.143.986	69.359.986	-	69.359.986	
12	Trường Mẫu giáo Họa Mi xã Quảng Sơn	Công ty TNHH MTV xây dựng Trí Nguyên	1.558.351.000	14.754.406	-	-	14.754.406	-	14.754.406	
13	Trường Tiểu học Quảng Sơn	Công ty TNHH Xây dựng Buôn Ma Thuột	5.142.405.000	70.205.217	-	75.177.769	145.382.986	-	145.382.986	
14	Nâng cấp sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk	Liên danh Công ty CPXD Đắk Lắk và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Khang Việt Phát	14.870.000.000	56.305.359	-	105.333.552	161.638.911	-	161.638.911	
II	UBND XÃ QUẢNG KHÊ			37.634.618	-	-	37.634.618	-	-	37.634.618
1	Đường giao thông Bon K'Nur đoạn từ ngã 3 Nhà thờ tới dốc võng	Đại diện nhóm thợ ông Trần Văn Bôn	1.483.499.000	37.634.618	-	-	37.634.618	-	-	37.634.618
Tổng cộng			72.318.183.086	783.467.115	760.092.501	958.490.892	2.502.050.508	1.235.242.204	793.381.678	473.426.626

**BẢNG KÊ DANH MỤC CÔNG TRÌNH DO BQLDA&PTQĐ HUYỆN ĐẮK GLONG
LÀM CHỦ ĐẦU TƯ, ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ NĂNG LỰC**

(Kèm theo Kết luận số 18 /KL-TTr ngày 28 / 01/2021 của Thanh tra tỉnh)

I	Các công trình thuộc Chương trình 30a	Xây lắp	Tên đơn vị thi công
1	Đập thủy lợi Làng Dao, xã Quảng Hòa	3.622.805.000	Công ty TNHH XD Buôn Ma Thuột, địa chỉ 90 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột
2	Đập thủy lợi thôn Tân Tiên, xã Quảng Khê	4.456.378.000	Công ty TNHH Hồng Ngọc Phát Đắk Nông, địa chỉ: Xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long
3	Đường giao thông liên xã Quảng Hòa - Đắk R'Măng	5.541.434.000	Công ty Cổ phần Toàn Thịnh Phát Đắk Nông, địa chỉ: TP Gia Nghĩa
4	Đường giao thông liên xã Đắk R'Măng - Đắk Som	3.584.560.000	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Anh Hưng (địa chỉ TP Quảng Ngãi) và Công ty Cổ phần Toàn Thịnh Phát Đắk Nông, địa chỉ: TP Gia Nghĩa
5	Nâng cấp sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Sơn - Đắk R'Măng	13.399.820.000	Công ty TNHH Hồng Ngọc Phát Đắk Nông, địa chỉ: Xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long
6	Nhà văn hóa xã Đắk Som	1.670.526.000	Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Vinh Nguyên Gia Nghĩa; địa chỉ: tổ 2, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa
7	Trường Mẫu giáo Họa Mi xã Quảng Sơn	1.558.351.000	Công ty TNHH MTV xây dựng Trí Nguyên; địa chỉ: tổ dân phố 3, P. Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa
8	Trường Tiểu học Quảng Sơn	5.142.405.000	Công ty TNHH Xây dựng Buôn Ma Thuột, địa chỉ: số 90, đường Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, TP. BMT
	Tổng cộng	38.976.279.000	

Handwritten signature